

	<p>FAIST COMPONENTI SPA Via dell'Industria n.2 Montone PG</p> <p>LAVORI: Realizzazione di un ufficio</p> <p>CANTIERE: Via Dell'Industria n. 2 Montone PG</p> <p>TAV. 1A</p> <p>Allegato I al PSC</p> <p>Layout di Cantiere realizzazione plinti</p> <p>CSP: Ing. Laura Cecchir</p>
<p>Durante la realizzazione dei plinti di fondazione lungo il lato ovest l'azienda ha la necessità di far transitare i mezzi di carico e scarico. per tale ragione si dovrà procedere nel seguente modo:</p> <p>FASE 1 - Recinzione dell'area necessaria alla realizzazione dei primi due plinti e realizzazione degli stessi.</p> <p>FASE 2 - Recinzione dell'area e realizzazione degli ultimi due plinti</p> <p>FASE 3 - Realizzazione dei plinti centrali e collegamento con gli altri.</p>	